东安县新圩江镇长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目竣工验收意见表

项目名称	东安县新圩江镇长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目
责任单位	永州市生态环境局东安分局
施工单位	湖南平安环保股份有限公司
项目完成时间	2025 年 7 月 16 日
项目基本概括	本项目位于东安县黄泥洞国有林场，主要完成对长坝冲区域区块一和区块二待整治 168486m^3 废渣进行原位管控，对渣堆进行转挖、坡面修整等工作，平整后的废渣管控区域进行表层防渗处理，治理区域生态复绿面积约 5 万m^2，同时废渣区域周围设置截排水沟，渣堆区构建挡渣墙；对项目区域西南角山脚区域存在的 1 个涌水矿洞进行封堵，来防止涌水或减少涌水产生。靠近矿洞及溪沟位置建造垂直的地下防渗幕墙 357m，隔绝地表水渗入废渣区；对取土场进行植被恢复。

县（市、区）人民政府（对项目整体完成情况、效果评估和项目竣工验收情况给出意见和结论）：

根据效果评估报告、监理报告及现场检查，工程监理单位评估该工程质量合格。项目验收材料较齐全，项目基本按照原方案及审查意见要求完成了项目建设，项目的实施对控制区域环境风险隐患，改善周边环境质量具有成效，项目能满足验收要求，同意通过验收。

签字（盖章）：

2026 年 8 月 27 日

注：专家技术审查意见、竣工验收会议纪要等资料附后。

东安县长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目竣工验收意见

2026年8月12日，东安县人民政府在东安县组织《东安县长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目》竣工验收会，参加会议的有永州市生态环境局、东安县财政局、永州市生态环境局东安分局、东安县黄泥洞国有林场、湖南平安环保股份有限公司（设计、施工单位）、湖南国林项目管理有限公司（工程监理单位)等单位的代表。会议邀请了3位专家组成专家组(名单附后），会前与会代表实地查看了项目工程现场，听取了EPC总承包单位湖南平安环保股份有限公司、工程监理单位湖南国林项目管理有限公司等有关单位情况汇报，查阅了项目材料，经充分讨论，形成如下意见：

一、项目主要内容

根据永州市生态环境局《关于东安县长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目实施方案的审查意见》（永环函[2022]34号），项目计划实施内容有：（1）对两个区块遗留约168486m^{2}废渣进行修整后覆膜，对废渣堆存区域进行封场复绿，封场复绿面积约29000m^2，同时废渣区域周围设置截排水沟，渣堆区构建挡渣墙；（2）对项目区域西南角山脚1个涌水矿洞进行封堵，减少涌水量；（3）对取土场进行植被恢复。

项目实际完成的主要工程内容有：（1）将区块一和区块二待整治168486m^{3}废渣进行原位管控，对渣堆进行转挖、坡面修整等工作，平整后的废渣管控区域进行表层防渗处理，治

理区域生态复绿面积约5万m^2,同时废渣区域周围设置截排水沟，渣堆区构建挡渣墙；（2）对项目区域西南角山脚区域存在的1个涌水矿洞进行封堵，来防止涌水或减少涌水产生。靠近矿洞及溪沟位置建造垂直的地下防渗幕墙357m，隔绝地表水渗入废渣区；（3）对取土场进行植被恢复。

二、验收总体意见

前期该项目已完成工程验收和效果评估报告专家评审，工程监理单位评定此工程质量合格。项目验收材料较齐全，项目基本按照原方案及审查意见要求完成了项目建设，项目实施基本达到原定治理目标。验收组认为项目基本满足验收要求，同意通过验收。

三、工作建议

1.完善验收相关资料，尽快整理归档，并按要求公示验收结果，将相关资料报省、市生态环境部门。

2.明确项目后期监管责任单位，完善后期监测计划，落实项目的后续维护以确保正常运行。

专家组：钟振宇（组长）　彭英湘　王凡（执笔）

验收组：

2026年8月12日

东安县新圩江镇长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目效果评估报告专家评审意见

2025年10月11日，永州市生态环境局在永州市主持召开了“东安县新圩江镇长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目效果评估报告”专家评审会。参加会议的有永州市生态环境局东安分局、东安县黄泥洞国有林场、施工单位湖南平安环保股份有限公司、工程监理单位湖南国林项目管理有限公司、监测单位湖南乾诚检测有限公司、效果评估单位湖南宏晟环保技术研究院有限公司等单位代表。会议邀请了四位专家组成技术评审组（名单附后）。与会专家与代表会前实地查看了项目现场，会上听取了相关单位对项目实施及效果评估报告内容的汇报，经质询和讨论，形成如下评审意见：

一、项目实施概况

根据永州市生态环境局《关于东安县新圩江镇长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目实施方案的审查意见（永环函[2022]34号）》，项目计划实施内容有：1、对两个区块遗留约168486m³废渣进行修整后覆膜，对废渣区域周边设置截水沟，渣堆复绿面积约29000m²，同时设置截排水沟，渣堆内建设挡渣墙；2、对项目区域西南角1个涌水矿洞进行封堵，减少涌水量；3、对取土场进行植被恢复。

项目于2024年6月开工，2025年5月完工。项目对两个区块遗留废渣进行修整后覆膜，对废渣区域周边设置截水沟，渣堆复绿面积约5万m²（管控区域及废渣清挖区域），渣堆内建设挡渣墙；对项目区域西南角1个涌水矿洞进行封堵，减少涌水量，靠近矿洞及溪沟位置建设垂直防渗幕墙357米；对取土场进行植被恢复。

二、报告质量

效果评估报告符合相关标准规范要求，报告内容较完整，编制基本规范，专家组同意效果评估报告通过评审，经修改完善后可作为下一步的工作依据。

三、修改建议

1、对照实施方案及初步设计，核实项目管控范围、挡渣墙、垂直防渗等建设内容变化情况，完善变化原因及依据说明。

2、根据施工时序，细化施工过程及内容说明；核实垂直防渗、矿洞封堵工程内容，强化防渗阻隔及矿洞封堵效果说明。

3、对比前期调查、施工过程、效果评估地表水点位布设，完善项目实施前后水质尤其是锑改善情况分析。

4、补充渗滤液监测，完善后期监测（地下水、渗滤液）、管护计划。

5、完善项目实施前后对比图、管控范围图、效果评估布点图（含施工过程）、后期监测布点图、有关设计变更单等附图附件。

专家组：刘益贵（组　长）、廖岳华、王　凡、陈　亮（执　笔）

2025年10月11日

永州市生态环境局东安分局

东安县长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目竣工验收会议纪要

2026年8月12日，东安县人民政府在东安县组织《东安县长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目》竣工验收会，参加会议的有永州市生态环境局、东安县财政局、东安县审计局、永州市生态环境局东安分局、东安县黄泥洞国有林场、湖南平安环保股份有限公司（设计、施工单位）、湖南国林项目管理有限公司（工程监理单位）等单位的代表。会议邀请了3位专家组成专家组（名单附后），会前与会代表实地查看了项目工程现场，听取了EPC总承包单位湖南平安环保股份有限公司、工程监理单位湖南国林项目管理有限公司等单位对实施该项目有关情况汇报，查阅了项目材料，经充分讨论，形成竣工验收意见。现纪要如下：

一、项目主要内容

根据永州市生态环境局《关于东安县长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目实施方案的审查意见》（永环函[2022]34号），项目计划实施内容有：（1）对两个区块遗留约168486m^{2}废渣进行修整后覆膜，对废渣堆存区域进行封场复绿，封场复

绿面积约29000m^2，同时废渣区域周围设置截排水沟，渣堆区构建挡渣墙；（2）对项目区域西南角山脚1个涌水矿洞进行封堵，减少涌水量；（3）对取土场进行植被恢复。

项目实际完成的主要工程内容有：（1）将区块一和区块二待整治168486m^{3}废渣进行原位管控，对渣堆进行转挖、坡面修整等工作，平整后的废渣管控区域进行表层防渗处理，治理区域生态复绿面积约5万m^2，同时废渣区域周围设置截排水沟，渣堆区构建挡渣墙；（2）对项目区域西南角山脚区域存在的1个涌水矿洞进行封堵，来防止涌水或减少涌水产生。靠近矿洞及溪沟位置建造垂直的地下防渗幕墙357m，隔绝地表水渗入废渣区；（3）对取土场进行植被恢复。

二、验收总体意见

前期该项目已完成主体工程验收和效果评估报告专家评审，工程监理单位评定此工程质量合格。项目验收材料较齐全，项目基本按照原方案及审查意见要求完成了项目建设，项目实施基本达到原定治理目标。验收组认为项目基本满足验收要求，同意通过验收。

三、工作建议

1. 完善验收相关资料，尽快整理归档，并按要求公示验收结果，将相关资料报省、市生态环境部门。

2. 明确项目后期监管责任单位，完善后期监测计划，落实项目的后续维护以确保正常运行。

参会人员：

湖南省环境保护科学研究院	钟振宇（专家）
湖南省生态环境监测中心	彭英湘（专家）
长沙环境保护职业技术学院	王　凡（专家）
永州市生态环境局	唐明艳
永州市东安县人民政府党组成员	陆辉华
永州市生态环境局东安分局党组成员、副局长	文海英
湖南省东安县黄泥洞国有林场副场长	王　志
永州市东安县财政局	唐永武
永州市东安县审计局	张　鹏
永州市生态环境局东安分局	唐东彪
永州市生态环境局东安分局	秦荣生
永州市生态环境局东安分局	周争光
永州市生态环境局东安分局	陈建国
永州市生态环境局东安分局	郭丽梅
湖南平安环保股份有限公司	张成亮
湖南平安环保股份有限公司	黄玉林
湖南国林项目管理有限公司	梁建辉
湖南中鑫检测技术有限公司	杨　实
湖南宏晟环保技术研究院有限公司	肖红霞

记录：陈建国

东安县新圩江镇长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目
竣工验收会议专家签到表

（2026 年 8 月 12 日）

姓名	单位	职务	联系方式
[illegible]	有环不科院	正高	13507036[illegible]
[illegible]	长沙环境保护职业技术学院	高	13187000766
[illegible]	有望训中心	正高	13875853379

东安县新圩江镇长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目竣工验收会议签到表

（2026年8月12日）

姓名	单位	联系方式

东安县新圩江镇长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目竣工验收会议签到表

（2026 年 8 月 12 日）

姓名	单位	联系方式
张成亮	湖南平安环保股份有限公司	18797415208
袁玉林	湖南平安环保股份有限公司	18975810603